

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(41)/ग्रावि-5/PMAY-G/मॉनि.-1/प्रगति-1/2017-18
जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

जयपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2019

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक अर्जित प्रगति को आवाससॉफ्ट पर दर्ज किये जाने के क्रम में।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक स्वीकृत 6,84,237 आवासों को पूर्ण कराये जाने को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल कर 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने हेतु दैनिक लक्ष्य आवंटित किये गये, जिसके क्रम में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा भी पत्र दिनांक 08.03.2019 निर्देशित किया गया।


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों की स्वीकृति से लेकर किश्त हस्तान्तरण आदि लगभग सभी प्रक्रिया ऑनलाईन आवाससॉफ्ट के माध्यम से संपादित की जाती है। आवाससॉफ्ट पर आवास के फोटो के निरीक्षण का इन्द्राज करने के उपरांत पंचायत समिति से सत्यापित होने पर एफटीओ के माध्यम से भुगतान एवं योजना के लोगो सहित फोटो अपलोड करने पर आवाससॉफ्ट पर आवास पूर्ण प्रदर्शित होता है, जिसके कारण वास्तव में पूर्ण आवास व आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित आवासों में अन्तर संभव है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु 15 अप्रैल, 2019 तक का समय दिया गया है, जिसके मध्यनजर जिलो से वास्तव में पूर्ण आवासों की संख्या 6,31,081 को 15 अप्रैल, 2019 तक आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित किये जाने बाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय को अवगत कराया गया।

उक्त 6,31,081 आवासों को पूर्ण कराये जाने हेतु राज्य में 53,232 आवास आवाससॉफ्ट पर दिनांक 29.03.2019 को बकाया थे। दिनांक 03.04.19 तक 53,232 आवासों के विरुद्ध 9,475 आवासों के लेवल-7 का निरीक्षण दर्ज किया गया है (संलग्न), जो कि लक्ष्यों का 17.8 प्रतिशत ही है।


अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित 6,31,061 आवासों की पूर्णता 15 अप्रैल, 2019 तक सुनिश्चित कराये जाने की समीक्षा कर संबंधित को निर्देशित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं परावि।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
- 3 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।


स्टेट नोडल अधिकारी, PMAY-G

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जिलेवार प्रगति

SNo	District Name	Progress as on 29 March	Completed Houses to be Uploaded upto 15 April	Target for uploading upto 15 April	uptodate Progress	Achievem ent on 3 April	Achieve ment	%
1		985	1017	32	987	1	2	
2		78315	81104	2789	78491	26	176	
3		20660	24866	4206	20946	15	286	
4	DEPTORGARH	12003	13344	1341	12100	13	97	
5	DEEMANSARH	12645	12813	168	12658	0	13	
6	DEORI	14700	16142	1442	14815	28	115	
7		14401	15521	1120	14500	23	99	
8	DEWAR	5207	8338	3131	5498	33	291	
9	DEWAR	4497	5150	653	4558	17	61	
10		11100	14363	3263	11416	40	316	
11		13855	15530	1675	14050	9	195	
12	DEWAR	8811	9929	1118	8960	14	149	
13	DEWAR	23789	25312	1523	23996	42	207	
14	DEWAR	63319	66204	2885	63714	70	395	
15	DEWAR	45295	52545	7250	46341	118	1046	
16	DEWAR	18062	19153	1091	18245	27	183	
17	DEWAR	9056	10739	1683	9345	70	289	
18	PRATAPGARH	24384	27307	2923	24908	39	524	17.9
19	BARAN	14235	15956	1721	14555	82	320	18.6
20	NAGAU	15432	15702	270	15485	6	53	19.6
21	DHOLPUR	4511	4704	193	4554	11	43	22.3
22	JAIPUR	6909	7319	410	7010	16	101	24.6
23	KOTA	9014	9469	455	9130	33	116	25.5
24	BHILWARA	17123	19012	1889	17617	83	494	26.2
25	BIKANER	19863	21006	1143	20250	79	387	33.9
26	SRI GANGANAGAR	20605	20923	318	20713	26	108	34.0
27	DAUSA	7468	7838	370	7595	57	127	34.3
28	DUNGARPUR	43310	48832	5522	45284	138	1974	35.7
29	BHARATPUR	5930	6316	386	6087	22	157	40.7
30	RAJSAMAND	9123	9532	409	9301	8	178	43.5
31	AJMER	9717	9911	194	9808	9	91	46.9
32	SIKAR	2122	2238	116	2180	6	58	50.0
33	CHURU	11403	12946	1543	12227	69	824	53.4
	Total	577849	631081	53232	587324	1230	9475	17.8