

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (309) ग्रावि/मुप-5/पीएमएवाई/अभि./आंगनबाडी मरम्मत सुदृढीकरण/2015-16/इओ-120256 जयपुर, दि. अप्रैल, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

13

विषय:- राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र भवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य पूर्ण कराने एवं प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 11(3)/मो./बजट घोषणा/मरम्मत/ICDS/2016-17 दिनांक 22.02.2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2016, 14.12.2016, 09.02.2017, 10.03.2017, 27.04.2017, 20.12.2017 एवं 08.02.2018।

श्री. शर्मा

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र भवनों के मरम्मत व सुदृढीकरण के कार्य हेतु संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल दिवस सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 28.10.2016 के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) निजि निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करते हुये निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात 3 माह में पूर्ण कराने एवं प्रगति से प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विभाग को अवगत कराने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु प्रासंगिक पत्रों द्वारा स्मरण कराने के उपरान्त भी अधिकांश जिलों से मासिक प्रगति रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हो रही है। मात्र 5 जिलों (बारां, श्रीगंगानगर, झुन्झुनु, जोधपुर एवं टोंक) से निर्धारित प्रपत्र में माह फरवरी, 2018 की ही प्रगति रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। 7 जिलों (भीलवाडा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, राजसमंद, स. माधोपुर एवं उदयपुर) से प्रासंगिक पत्रों एवं दूरभाष पर अनुरोध करने के उपरान्त भी गत वर्ष के किसी भी माह की रिपोर्ट आदिनांक तक अप्राप्त रही है। शेष जिलों से आंशिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। अबतक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिलेवार प्रगति रिपोर्ट/विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य जिलों द्वारा वांछित स्वीकृतियां ही जारी नहीं की हैं। यदि स्वीकृतियां जारी की हैं, तो निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किए हैं।


इस सम्बन्ध यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री, महोदय की वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराया जाना अतिआवश्यक है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि -

- 1 निर्माण कार्य की नवीनतम मासिक प्रगति एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र (संगत प्रति संलग्न) में प्रतिमाह 7 तारीख तक निदेशालय, आईसीडीएस, जयपुर को उनके ई-मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवाया जावे।
- 2 प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आईसीडीएस को प्रस्तुत कर द्वितीय किस्त की राशि जारी प्राप्त की जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(के. के. शर्मा)
अधीक्षक अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाये, 2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर को उनके प्रांसागिक पत्र के क्रम में अनुरोध है कि स्वीकृति योग्य केन्द्रों की सूची सम्बन्धित जिला परिषद् को उपलब्ध करवाने बाबत उपनिदेशक, महिला बाल विकास को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
7. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त राजस्थान को स्वीकृति योग्य केन्द्रों की सूची शीघ्र जिला परिषद् को उपलब्ध कराने हेतु।
8. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
9. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजकीय मवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र मवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य

क्र.सं.	जिले का नाम	किंग द्वारा अनुसार मरम्मत योग्य स्वीकृत केन्द्रों की कुल संख्या	कुल स्वीकृत राशि (45+ का योग)	प्रथम किस्त के रूप में आवंटित राशि	मरम्मत योग्य स्वीकृत केन्द्रों की कुल संख्या	सुदृढीकरण के तहत एक मंत्रालय अलमारी निर्माण हेतु स्वीकृत केन्द्रों की संख्या										मार्च, 2018										विशेष विवरण	Progress upto
						जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार					आयुष्म					आयुष्म					व्यय राशि का विवरण						
						जारी तकतकी स्वीकृति	जारी नित्य स्वीकृति	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	प्रगति	अपूर्ण	जारी तकतकी स्वीकृति	जारी नित्य स्वीकृति	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	प्रगति	अपूर्ण	आयुष्म	मरम्मत कार्य पर व्यय राशि	मेसन्री अलमारी निर्माण पर व्यय राशि	कुल योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	अजमेर	41	53.60	26.80	41	41	41	41	39	32	6	1	2	41	41	39	32	6	1	2	39.38	2.02	41.40				
2	अलवर	190	189.89	94.95	190	162	162	167	37	37	167	13	13	162	162	162	37	37	162	125	8.00	0.99	8.99		14.11.2017		
3	बांसवाड़ा	188	127.52	63.76	183	183	172	172	107	47	107	14	14	172	172	107	47	107	14	14	71.22	6.3	77.52		16.03.2018		
4	बाड़मेर	89	70.55	35.28	77	89	67	67	67	10	57			5	5	5	5	5			53.58	4.32	57.90		21.11.2017		
5	भरतपुर	68	90.12	45.06	47	47	47	47	44	39	5			3	47	44	39	5		3	39.11	1.87	40.98		16.1.2018		
6	भीलवाड़ा	696	250.92	125.46	245	245	245	245					245	245	245					245							
7	बीकानेर	71	62.04	31.02																							
8	बुधई	110	58.63	29.32	65	110	48	48					48	22	22												
9	चित्तौड़गढ़	287	233.66	116.83	287	287	275	275	266	151	115	115	9	275	275	266	151	115	115	9	129.46	5.14	134.60		12.03.2018		
10	चुरू	92	52.96	26.48	76	76	76	76					76	76	76												
11	दौसा	72	67.31	33.66	73	73	66	57	37	8	29		20	66	67	31	8	29		20	13.66	30.00	43.66		15.11.2017		
12	धौलपुर	206	108.60	54.30	206	206	195	195	195	178	17	17		195	195	195	178	17	17		73.54	11.32	84.86		12.01.2018		
13	श्री गंगानगर	168	59.14	29.57	170	167	140	140	129	65	64		11	137	137	126	65	61		20	30.00	7.12	37.11		07.12.2017		
14	लखनौतगढ़	77	57.09	28.55																							
15	जयपुर	174	208.61	104.31																							
17	जालौर	163	114.98	57.49	163	163	148	148	148		148			134	134	134					42.04	2.98	45.02		09.01.2018		
18	झाड़वाड़	190	191.97	95.99	190	190	196	141	87	76			33	180	180	141	87	77	110	33	108.50	6.60	115.10		09.02.2018		
19	झुंझुन	136	106.56	53.28	136	136	130	130	65	64	65		1	130	130	65	64	65	1		70.23	6.67	76.90		20.03.2018		
20	झुंझुन	155	140.80	70.40	155	155	141	141	141		141			141	141	141					54.61	4.23	58.84		09.03.2018		
22	कटा	73	46.07	23.04	66	66	66	66	64	15	49		2	66	66	64	15	49		2	16.3	1.2	17.50		14.11.2017		
23	कानिया	185	155.75	77.88	184	184	184	184	171	110	62		12	184	184	171	110	62		12	118.04	7.75	125.79		14.02.2018		
24	माडी	210	163.70	81.85	245	245	245	245	82	82			163	245	245	82				163	23.73	0.5	24.23		14.11.2017		
25	राजसमन्द	160	124.60	62.30																							
26	सवाई माधोपुर	47	48.29	24.15																							
27	सवाई माधोपुर	170	117.34	58.67	171	171	167	167	112	8	104		55	167	167	112	8	104		55	62.70	5.30	68.00		12.12.2017		
28	सवाई माधोपुर	201	104.70	52.35	201	201	142	142	142	41	94		7	142	142	142	41	94		7	78.36	5.50	83.86		12.01.2018		
29	सीकर	93	70.18	35.09	93	93	92	92	92	24	68			92	92	92	26	66			33.70	8.14	41.84		09.03.2018		
30	बांसवाड़ा	523	410.20	205.10	301	301	417	301	195		195		106	417	301	195		195		106	17.5	1.10	18.60		09.02.2018		
31	झुंझुन	321	322.14	161.07	321	321	321	321	296		296		90	321	321	296		296		25	51.7	3	51.70		14.11.2017		
32	प्रतापगढ़	180	140.80	70.40	179	179	179	179	115	50	115		14	179	179	115	50	115		14	86.99		89.99		14.11.2017		
33	उदयपुर	96	51.28	25.64																							
Total		5432	4000.00	2000.00	4065	4091	3962	3766	2685	929	1932	678	859	3841	3640	2600	971	1862	693	878	1222.35	122.05	1344.39				