

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्रावि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-2/2017-18 जयपुर, दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवासों को पूर्ण कराने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 08.05.18, 25.05.18, 11.06.18, 20.06.18, 05.07.18, 23.07.18, 27.07.18, 03.08.18, 20.08.18, 31.08.18, 6.9.18, 15.09.18, 11.10.18, 01.11.18 एवं 16.11.2018।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश व राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत समस्त आवासों को माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराये जाने के क्रम में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा समीक्षा उपरांत विभागीय पत्र दिनांक 16.11.2018 द्वारा प्रतिदिन आवास पूर्ण कराये जाने के लक्ष्य आवंटित किये गये।

उक्त संबंध में माह नवम्बर के दौरान अर्जित प्रगति की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि जिलों द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रतिदिवस लक्ष्यों के आधार पर आदिनांक तक अपेक्षित लक्ष्यों 86791 के विरुद्ध मात्र 15559 (18%) आवासों के लक्ष्य को ही अर्जित किया गया, जो कि खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक प्रथम किश्त जारी 6.71 लाख आवासों में से 6.13 लाख (91%) आवासों को द्वितीय जारी की जा चुकी है/प्रक्रियाधीन है, जिनको सघन पर्यवेक्षण से द्वितीय किश्त के स्तर तक निर्मित आवासों को एक माह की अवधि में पूर्ण करवाया जाना संभव है।


अतः माह दिसम्बर, 2018 तक जिले को संशोधित प्रतिदिवस के लक्ष्यों की प्रति संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिवस आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध आपके जिले की प्रगति की आपके स्तर से नियमित समीक्षा कर पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की समूहवार लक्ष्यों को आवंटित कर शत प्रतिशत प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।


अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 16.11.2018 की अनुपालना में
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति दिनांक 03.12.2018

SNo	District Name	Balance Inspection for 3rd as on 16-11-18	Daily Target as on 16-11-18	Target to be completed upto 3-12-18	Achievement upto 3-12-18	% Achievement	Remaining Inspection for 3rd as on 03-12-18	Revised Per Day Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KARALI	8191	171	3413	236	7	7955	284
2	BUNDI	6962	145	2901	226	8	6736	241
3	SAWAI MADHOPUR	4514	94	1881	164	9	4350	155
4	DUNGARPUR	22193	462	9247	908	10	21285	760
5	BHILWARA	5801	121	2417	264	11	5537	198
6	TONK	9352	195	3897	434	11	8918	319
7	CHURU	6246	130	2603	304	12	5942	212
8	JALORE	8947	186	3728	436	12	8511	304
9	BHARATPUR	1828	38	762	94	12	1734	62
10	DAUSA	1820	38	758	102	13	1718	61
11	BARAN	5523	115	2301	329	14	5194	186
12	BIKANER	6642	138	2768	403	15	6239	223
13	JAIPUR	2857	60	1190	180	15	2677	96
14	PRATAPGARH	10576	220	4407	701	16	9875	353
15	CHITTOGARH	3106	65	1294	206	16	2900	104
16	DHOLPUR	900	19	375	60	16	840	30
17	BARMER	28796	600	11998	2005	17	26791	957
18	PALI	3250	68	1354	230	17	3020	108
19	SIROHI	3855	80	1606	278	17	3577	128
20	JHALAWAR	6944	145	2893	503	17	6441	230
21	KOTA	3265	68	1360	248	18	3017	108
22	ALWAR	1911	40	796	159	20	1752	63
23	UDAIPUR	20093	419	8372	1790	21	18303	654
24	JODHPUR	7184	150	2993	640	21	6544	234
25	JAISALMER	5170	108	2154	467	22	4703	168
26	RAISAMAND	3024	63	1260	282	22	2742	98
27	SIKAR	642	13	268	69	26	573	20
28	AJMER	2803	58	1168	352	30	2451	88
29	JHUNJHUNU	128	3	53	23	43	105	4
30	BANSWARA	10463	218	4360	2141	49	8322	297
31	HANUMANGARH	766	16	319	165	52	601	21
32	NAGAUR	1993	42	830	465	56	1528	55
33	SRI GANGANAGAR	2553	53	1064	695	65	1858	66
	Total	208298	4340	86791	15559	18	192739	6884