

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-I/प्रगति-2/2017-18

जयपुर, दिनांक 15 नवम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।


विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति के संबंध में।

प्रसंग :- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 14.11.2017

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 14.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवासों में से 44711 आवासों को द्वितीय किश्त बकाया है एवं 186960 आवास अपूर्ण है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 के 223629 लक्ष्यों के विरुद्ध 183629 आवासों की स्वीकृति जारी कर मात्र 137306 आवासों को ही प्रथम किश्त जारी की गई है, जो खेदजनक है।


प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि 34928 प्रकरण ब्लॉक स्तर पर लिपिक/कम्प्यूटर कार्मिक के पास निरीक्षण उपरान्त ऑर्डरशीट जनरेट नहीं करने के कारण लम्बित है। इसी प्रकार 12721 प्रकरण विकास अधिकारी स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर ना होने के कारण लम्बित चल रहे हैं, जिससे योजना की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

अतः आप अपने स्तर से योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए वर्ष 2016-17 में बकाया द्वितीय किश्त एवं जिनको द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है, उन आवासों को दिनांक 30.11.2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 के लक्ष्यानुसार दिनांक 30.11.2017 तक शत-प्रतिशत स्वीकृतियाँ जारी कर प्रथम किश्त हस्तान्तरण कराई जावे।


(सुदर्शन सेठी) 15.11.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Gap at BDO

#	District	2016-17			2017-18			Total
		1	2	3	1	2	3	
1	AIMER	0	3	21	50	117	0	191
2	ALWAR	1	24	83	13	39	0	160
3	BANSWARA	17	326	277	323	92	1	1036
4	BARAN	0	13	12	80	7	0	112
5	BARMER	9	679	115	424	157	0	1384
6	BHARATPUR	0	5	30	6	9	0	50
7	BHILWARA	5	18	48	162	115	5	353
8	BIKANER	3	32	55	177	12	0	279
9	BUNDI	0	34	147	799	168	3	1151
10	CHITTORGARH	6	128	240	67	80	7	528
11	CHURU	1	12	37	305	17	1	373
12	DAUSA	0	11	63	7	4	0	85
13	DHOLPUR	4	19	39	6	14	0	82
14	DUNGARPUR	6	124	111	642	5	0	888
15	HANUMANGARH	1	8	82	31	151	3	276
16	JAIPUR	0	4	15	70	8	3	100
17	JAISALMER	1	0	0	0	0	0	1
18	JALORE	1	154	223	191	308	11	888
19	JHALAWAR	2	118	127	260	51	0	558
20	JHUNHUNU	0	2	6	9	7	0	24
21	JODHPUR	6	71	100	355	0	0	532
22	KARALI	0	8	33	42	26	0	109
23	KOTA	0	1	20	0	5	0	26
24	NAGOUR	1	50	166	175	136	5	533
25	PALI	0	96	105	6	59	1	267
26	PRAIAPGARH	3	15	11	162	25	0	216
27	RAJSAMAND	4	47	5	0	0	0	56
28	SAWAI MADHOPUR	2	46	59	106	21	0	234
29	SIKAR	0	0	16	15	12	0	43
30	SIROHI	8	31	44	3	102	0	188
31	SRI GANGANAGAR	0	11	5	60	0	0	76
32	TONK	2	8	55	117	59	0	241
33	UDAIPUR	0	56	98	1527	0	0	1681
	Total	83	2154	2448	6190	1806	40	12721

Pendency at LDC at Block level

District	2016-17			2017-18		Total
	Gap in Ordersheet generation w.r.t. Accounts verified 1st	Gap in ordersheet generation w.r.t. 1st Inspection 2nd	Gap in ordersheet generation w.r.t. 2nd Inspection 3rd	Gap in Ordersheet generation w.r.t. Accounts verified 1st Inst		
1 AJMER	22	33	239	114	408	
2 ALWAR	2	11	125	247	385	
3 BANSWARA	0	116	271	202	589	
4 BARAN	10	102	37	959	1108	
5 BARMER	31	71	492	731	1325	
6 BHARATPUR	0	33	287	283	603	
7 BHILWARA	0	38	48	228	314	
8 BIKANER	17	14	411	1756	2198	
9 BUNDI	0	72	250	2324	2646	
10 CHITTORGARH	0	141	961	208	1310	
11 CHURU	0	13	172	1021	1206	
12 DAUSA	0	32	242	360	634	
13 DHOLPUR	19	26	297	52	394	
14 DUNGARPUR	13	127	226	2638	3004	
15 HANUMANGARH	27	35	130	228	420	
16 JAIPUR	5	34	153	102	294	
17 JAISALMER	0	7	14	547	568	
18 JALORE	25	39	507	156	727	
19 JHALAWAR	35	107	124	455	721	
20 JHUNJHUNU	0	3	49	22	74	
21 JODHPUR	21	35	335	1740	2131	
22 KARALI	52	247	42	284	625	
23 KOTA	1	12	113	389	515	
24 NAGAUR	6	14	262	734	1016	
25 PALLI	12	23	65	27	127	
26 PRATAPGARH	2	92	283	1159	1536	
27 RAISAMAND	58	45	171	558	832	
28 SAWAI MADHOPUR	0	57	142	803	1002	
29 SIKAR	12	9	90	157	268	
30 SIROHI	0	48	270	633	951	
31 SRI GANGANAGAR	0	30	199	224	453	
32 TONK	25	81	627	836	1569	
33 UDAIPUR	48	100	543	4284	4975	
Total	443	1847	8177	24461	34928	