

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-2/2017-18 जयपुर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

जिला कलक्टर,  
समस्त, राजस्थान।

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

**प्रसंग :-** विभागीय क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-1/2017-18 दि 11 मई, 17

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवासों को समय पर पूर्ण करने हेतु प्रसांगिक पत्र द्वारा माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये थे। आवंटित लक्ष्यानुसार जिलों की प्रगति मात्र 18 प्रतिशत है। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 के स्वीकृत आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक प्रथम किश्त जारी कर माह फरवरी, 2018 में पूर्ण करवाये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अधिकांश जिलों की प्रगति बहुम कम है, जो कि खेदजनक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित "राजविकास" वीडियों कॉफ्रेंस दिनांक 23.09.2017 में योजनान्तर्गत कम प्रगति के परिपेक्ष्य में स्वीकृत आवासों को लक्ष्यानुसार पूर्ण कराने एवं वर्ष 2017-18 की स्वीकृति 30 नवम्बर, 2017 तक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सम्बन्ध में व्हाट्सएप गुप पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रतिदिन प्रगति अर्जित करने हेतु निर्देशों के उपरान्त भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

अतः प्रासंगिक लक्ष्यों के क्रम में संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार संशोधित साप्ताहिक लक्ष्य आवंटित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में 30 नवम्बर, 2017 तक वर्ष 2016-17 के आवासों को पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-


1. प्रत्येक पंचायत समितियों हेतु उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ब्लॉक पर कार्यरत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के मध्य ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर प्रभारी बनाया जावें।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत के समूह हेतु नामित नोडल अधिकारी की देख-रेख में समस्त जेटीए/कनिष्ठ अभियन्ता/पंचायत प्रसार, प्रगति अधिकारी/ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत/कनिष्ठ लिपिक को टैग अधिकारियों नियुक्त किया जावें।
3. अभियान के रूप में 2016-17 के आवासों की तृतीय किश्त हेतु जिओं-टैगिंग एवं वर्ष 2017-18 के आवासों की बकाया प्रथम किश्त जारी/कार्य प्रारम्भ कराने एवं निर्माणाधीन आवासों की द्वितीय/तृतीय किश्त की जिओं-टैगिंग का कार्य सम्पादित कराया जावें।
4. नवीन स्वीकृत आवासों की सम्बन्धित टैग अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/जेटीए से तीन दिवस में आवश्यक रूप से निरीक्षण कराकर आवासों का ले-आउट देकर कार्य प्रारम्भ कराया जावें।
5. पंचायत समिति/क्लस्टर पंचायत पर नवम्बर 2017 के प्रथम व तृतीय सप्ताह में लाभार्थियों की कार्यशाला आयोजित कराकर कार्यशाला के दौरान मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने के साथ-साथ आगामी किश्त के FO जारी कराये जावें।

समस्त जिला

27.10.2017  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

## PMAY-G 2016-17

### Weekly target for completion

SN	District	Sanc.	Complete	Incomp.	Upto 31 Oct	Upto 7 Nov	Upto 15 Nov	Upto 22 Nov	Upto 30 Nov
1	AJMER	2532	1022	1510	453	302	302	302	151
2	ALWAR	1641	310	1331	399	266	266	266	133
3	BANSWARA	53879	5935	47944	14383	9589	9589	9589	4794
4	BARAN	5986	473	5513	1654	1103	1103	1103	551
5	BARMER	12791	602	12189	3657	2438	2438	2438	1219
6	BHARATPUR	2156	320	1836	551	367	367	367	184
7	BHILWARA	9557	5928	3629	1089	726	726	726	363
8	BIKANER	4952	892	4060	1218	812	812	812	406
9	BUNDI	3915	448	3467	1040	693	693	693	347
10	CHITTORGARH	9241	1258	7983	2395	1597	1597	1597	798
11	CHURU	1396	336	1060	318	212	212	212	106
12	DAUSA	2070	413	1657	497	331	331	331	166
13	DHOLPUR	2468	802	1666	500	333	333	333	167
14	DUNGARPUR	18887	789	18098	5429	3620	3620	3620	1810
15	HANUMANGARH	4630	3443	1187	356	237	237	237	119
16	JAIPUR	2256	727	1529	459	306	306	306	153
17	JAISALMER	3095	1136	1959	588	392	392	392	196
18	JALORE	12531	1623	10908	3272	2182	2182	2182	1091
19	JHALAWAR	8271	1031	7240	2172	1448	1448	1448	724
20	JHUNJHUNU	462	212	250	75	50	50	50	25
21	JODHPUR	11543	1237	10306	3092	2061	2061	2061	1031
22	KARALI	4607	267	4340	1302	868	868	868	434
23	KOTA	5195	1349	3846	1154	769	769	769	385
24	NAGOUR	4993	2808	2185	656	437	437	437	219
25	PALI	12166	6108	6058	1817	1212	1212	1212	606
26	PRATAPGARH	6913	314	6599	1980	1320	1320	1320	660
27	RAJSAMAND	2209	47	2162	649	432	432	432	216
28	SMADHOPUR	3135	400	2735	821	547	547	547	274
29	SIKAR	673	339	334	100	67	67	67	33
30	SIROHI	3691	445	3246	974	649	649	649	325
31	SRI GANGANAGAR	5642	2727	2915	875	583	583	583	292
32	TONK	5316	410	4906	1472	981	981	981	491
33	UDAIPUR	21274	1122	20152	6046	4030	4030	4030	2015
	<b>Total</b>	<b>250073</b>	<b>45273</b>	<b>204800</b>	<b>61440</b>	<b>40960</b>	<b>40960</b>	<b>40960</b>	<b>20480</b>

8

25/11/17  
S B M

MUST-URGENT

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-1/2017-18 जयपुर, दिनांक 11 मई, 2017  
जिला कलक्टर  
समस्त, राजस्थान।

**विषय :-** ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने की कार्ययोजना बाबत।


विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक स्वीकृत आवासों में से अभी भी 1.66 लाख आवास अपूर्ण हैं, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त की राशि जारी करने से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक दिनांक 03.05.2017 के दौरान आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः निर्देशानुसार विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक 1.66 लाख आवासों की निम्नानुसार समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार कर संलग्न आवंटित लक्ष्यानुसार प्रगतिरत/अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे:-

1. विभागीय पत्र दिनांक 13.02.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत विशेष शिथिलता प्रदान कर लाभार्थी की सहमति से विवादित/असहाय लाभार्थियों के आवास ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. विभागीय पत्र दिनांक 07 मार्च, 2017 के क्रम में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी ग्राम पंचायत के माध्यम से आवास पूर्ण कराने हेतु सहमति उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आवाससॉफ्ट पर आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करावे।
3. विवादित स्थलों पर निर्मित आवासों के पट्टा वितरण अभियान के दौरान प्राथमिकता पर नियमानुसार प्रकरण निस्तारित करावे।


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को संलग्न माहवार लक्ष्यानुसार माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, योजना की प्रगति की समीक्षा आगामी कलक्टर कान्फ्रेंस में भी प्रस्तावित है।

संलग्न:- जिलेवार लक्ष्य। - (2)

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायति।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

## Monthly target for completion of PMAY-G Houses

S.N.	District	Sanctions Made	Target for Completion						
			May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	
			5%	15%	20%	20%	20%	20%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	AJMER	2539	127	381	508	508	508	508	507
2	ALWAR	1676	84	252	335	335	335	335	335
3	BANSWARA	53879	2694	8082	10776	10776	10776	10776	10775
4	BARAN	5986	299	897	1197	1197	1197	1197	1199
5	BARMER	12799	640	1920	2560	2560	2560	2560	2559
6	BHARATPUR	2156	108	324	431	431	431	431	431
7	BHILWARA	9568	478	1434	1914	1914	1914	1914	1914
8	BIKANER	4948	247	741	990	990	990	990	990
9	BUNDI	3908	195	585	782	782	782	782	782
10	CHITTORGARH	9241	462	1386	1848	1848	1848	1848	1849
11	CHURU	1398	70	210	280	280	280	280	278
12	DAUSA	2070	104	312	414	414	414	414	412
13	DHOLPUR	2473	124	372	495	495	495	495	492
14	DUNGARPUR	18893	945	2835	3779	3779	3779	3779	3776
15	HANUMANGARH	4630	232	696	926	926	926	926	924
16	JAIPUR	2255	113	339	451	451	451	451	450
17	JAISALMER	3095	155	465	619	619	619	619	618
18	JALORE	12531	627	1881	2506	2506	2506	2506	2505
19	JHALAWAR	8271	414	1242	1654	1654	1654	1654	1653
20	JHUNJHUNU	462	23	69	92	92	92	92	94
21	JODHPUR	11551	578	1734	2310	2310	2310	2310	2309
22	KARAU LI	4607	230	690	921	921	921	921	924
23	KOTA	5193	260	780	1039	1039	1039	1039	1036
24	NAGAU R	4993	250	750	999	999	999	999	996
25	PALI	12167	608	1824	2433	2433	2433	2433	2436
26	PRATAPGARH	6913	346	1038	1383	1383	1383	1383	1380
27	RAUSAMAND	2258	113	339	452	452	452	452	450
28	SAWAI MADHOPUR	3135	157	471	627	627	627	627	626
29	SIKAR	676	34	102	135	135	135	135	135
30	SIROHI	3691	185	555	738	738	738	738	737
31	SRI GANGANAGAR	5642	282	846	1128	1128	1128	1128	1130
32	TONK	5419	271	813	1084	1084	1084	1084	1083
33	UDAIPUR	21274	1064	3192	4255	4255	4255	4255	4253
<b>Total</b>		<b>250297</b>	<b>12515</b>	<b>37545</b>	<b>50059</b>	<b>50059</b>	<b>50059</b>	<b>50059</b>	<b>50060</b>

**Monthly Target**

1	AIMER	1575	741	834	278	278	649
2	ALWAR	470	359	111	37	37	217
3	BANSWARA	20551	4506	16045	5348	5348	7601
4	BARAN	5333	3273	2060	687	687	2323
5	BARMER	2384	101	2283	761	761	812
6	BHARATPUR	217	70	147	49	49	84
7	BHILWARA	6838	2392	4446	1482	1482	2678
8	BIKANER	2786	1186	1600	533	533	1126
9	BUNDI	3057	1571	1486	495	495	1281
10	CHITTORGARH	3100	2224	876	292	292	1404
11	CHURU	638	156	482	161	161	239
12	DAUSA	1449	738	711	237	237	606
13	DHOLPUR	917	703	214	71	71	423
14	DUNGARPUR	29710	2626	27084	9028	9028	10341
15	HANUMANGARH	344	196	148	49	49	147
16	JAIPUR	2605	1362	1243	414	414	1095
17	JAISALMER	108	7	101	34	34	37
18	JALORE	2487	1297	1190	397	397	1045
19	JHALWAR	5154	2009	3145	1048	1048	2053
20	JHUNHUNU	28	25	3	1	1	14
21	JODHPUR	2762	1061	1701	567	567	1098
22	KARALI	4994	1728	3266	1089	1089	1953
23	KOTA	2745	1481	1264	421	421	1162
24	NAGAUR	439	255	184	61	61	189
25	PALI	3170	1923	1247	416	416	1377
26	PRATAPGARH	8512	659	7853	2618	2618	2947
27	RAJSAMAND	3750	1722	2028	676	676	1537
28	SAWAI MADHOPUR	3096	776	2320	773	773	1161
29	SIKAR	63	25	38	13	13	25
30	SIROHI	2447	1793	654	218	218	1115
31	SRI GANGANAGAR	1821	506	1315	438	438	691
32	TONK	2452	1656	796	265	265	1093
33	UDAIPUR	40549	638	39911	13304	13304	13623
	<b>Total</b>	<b>166551</b>	<b>39765</b>	<b>126786</b>	<b>42262</b>	<b>42262</b>	<b>62145</b>