

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(41)ग्रावि-5/Pmay-G/M-1/प्रगति-1/ 2017-18 जयपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2019
जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराये जाने के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 08.05.19, 24.05.19, 31.05.19 तथा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.05.19 एवं 27.06.19।


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक स्वीकृत समस्त आवासों को पूर्ण कराये जाने हेतु 31.03.2019 की अवधि निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान आवास पूर्ण नहीं होने पर दिनांक 01.05.2019 को आयोजित समीक्षा बैठक में शेष आवासों का पूर्ण कराने के निर्देश देते हुये 31.05.2019 तक कम से कम 95 प्रतिशत आवास पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के आधार पर कम प्रगति वाले करौली, टोंक, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर एवं सवाईमाधोपुर जिलों के सबसे कम प्रगति वाले विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये एवं योजनान्तर्गत समीक्षा बैठक दिनांक 19.06.19 में पुनः समीक्षा बैठक में जिलों द्वारा अवगत कराये गये निरस्त प्रकरण, स्थायी पलायन प्रकरण आदि विवादित आवासों को छोड़कर शेष आवासों को 15.07.2019 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाने के उपरांत भी आदिनांक 47,829 आवास अभी भी अपूर्ण है।

आज दिनांक 12.07.2019 को योजना की समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.04.19 से 31.05.19 के दौरान राज्य में प्रतिदिन 549 आवास पूर्ण करवाये गये थे, परन्तु दिनांक 01.06.19 से 12.07.19 के दौरान प्रतिदिन आवास पूर्ण कराने की प्रगति 549 से घटकर 299 आवास प्रतिदिन रह गई है। जिससे स्पष्ट है कि जिला स्तर से योजना की समीक्षा में कोताही बरती जा रही है।


अतः पुनः उल्लेख है कि आपके स्तर से योजनान्तर्गत निर्देशानुसार 15.07.19 तक विवादित आवासों को छोड़कर शेष आवासों को पूर्ण नहीं कराने की उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें एवं वार्षिक कार्य प्रतिवेदन के मूल्यांकन में योजनान्तर्गत की गई प्रगति को भी आधार बनावें। साथ ही शेष प्रगतिरत आवासों को 15.08.19 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश भी प्रदान करावें एवं वर्ष 2019-20 की समस्त स्वीकृतियां भी 15.08.19 तक तक जारी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- जिलेवार प्रगति


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंचावि।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


स्टेट नोडल अधिकारी-PMAY-G

PMAY-G Progress 2016-17 to 2018-19 as on 12-7-19

Sno	District	Target	Sanctions	Completed		Progress during 16-4-19 to 31-5-19	Per day Progress	Completed 12/7/2019	Progress during 01-6-19 to 12-7-19	Per day Progress	Incomplete
				16-04-19	31-05-19						
1	AJMER	10703	10671	9948	10183	235	5	10246	63	2	457
2	ALWAR	5828	5793	4933	5268	335	7	5439	171	4	389
3	BANSWARA	82152	82152	78929	79960	1031	22	80344	384	9	1808
4	BARAN	17697	17677	14961	15661	700	15	16061	400	10	1636
5	BARMER	58680	58681	48009	51268	3259	71	53211	1943	47	5469
6	BHARATPUR	6844	6843	6305	6473	168	4	6632	159	4	212
7	BHILWARA	21071	21072	18291	19658	1367	30	19972	314	8	1099
8	BIKANER	21896	21897	20567	20940	373	8	21132	192	5	764
9	BUNDI	18518	18519	14553	15100	547	12	15652	552	13	2866
10	CHITTOGARH	14425	14349	12311	12986	675	15	13397	411	10	1028
11	CHURU	14724	14587	12810	13677	867	19	13910	233	6	814
12	DAUSA	8622	8542	7682	7821	139	3	7953	132	3	669
13	DHOLPUR	5058	5046	4616	4747	131	3	4814	67	2	244
14	DUNGARPUR	57134	57177	46907	49860	2953	64	51383	1523	37	5751
15	HANUMANGARH	13007	13001	12730	12773	43	1	12785	12	0	222
16	JAIPUR	8617	8600	7130	7567	437	10	7769	202	5	848
17	JALSALMER	12044	12038	9881	10669	788	17	11086	417	10	958
18	JALORE	27057	27057	21667	22656	989	22	23530	874	21	3527
19	JHALAWAR	21582	21581	18769	20124	1355	29	20663	539	13	919
20	JHUNJHUNU	1046	1046	992	1003	11	0	1003	0	0	43
21	JODHPUR	27516	27505	24496	25269	773	17	25653	384	9	1863
22	KARALI	12591	12513	5921	7883	1962	43	9049	1166	28	3542
23	KOTA	10547	10541	9342	9811	469	10	10002	191	5	545
24	NAGAUR	15913	15912	15518	15643	125	3	15670	27	1	243
25	PALI	16155	16149	14647	14987	340	7	15205	218	5	950
26	PRATAPGARH	29043	28943	26273	27356	1083	24	27664	308	8	1379
27	RAISAMAND	10289	10182	9511	9703	192	4	9756	53	1	533
28	SAWAI MADHOPUR	11465	11465	9383	10150	767	17	10420	270	7	1045
29	SIKAR	2439	2411	2241	2283	42	1	2306	23	1	133
30	SIROHI	16804	16804	15003	15462	459	10	15717	255	6	1087
31	SRI GANGANAGAR	21244	21238	20829	20933	104	2	20965	32	1	279
32	TONK	17922	17828	12004	13181	1177	26	13673	492	12	4249
33	UDAIPUR	68458	68370	64610	65958	1348	29	66200	242	6	2258
	Total	687091	686190	601769	627013	25244	549	639262	12249	299	47829