

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (309) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/अभि./आंगनवाडी मरम्मत सुदृढीकरण/2015-16/इओ-120256 जयपुर, दि. 24 अगस्त, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद (ग्राविप्र),  
समस्त, राजस्थान।

**विषय:-** राजकीय भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्र भवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य पूर्ण कराने एवं प्रगति के सम्बन्ध में।

**प्रसंग:-** निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 11(3)/मो./बजट घोषणा/मरम्मत/ICDS/2016-17 दिनांक 22.02.2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2016, 14.12.2016, 09.02.2017, 10.03.2017, 27.04.2017, 20.12.2017, 08.02.2018 एवं 13.04.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्र भवनों के मरम्मत व सुदृढीकरण के कार्य हेतु संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल दिवस सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रथम किस्त की राशि जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं प्रगति से विभाग को अवगत कराने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा स्मरण कराने के उपरान्त भी अधिकांश जिलों से मासिक प्रगति रिपोर्ट अभी भी समय पर प्राप्त नहीं हो रही है। मात्र 6 जिलों (बारां, भरतपुर, दौसा, जोधपुर, नागौर एवं टोंक) से निर्धारित प्रपत्र में माह जुलाई/अगस्त, 2018 की ही प्रगति रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। 6 जिलों (भीलवाडा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, स. माधोपुर एवं उदयपुर) से प्रासंगिक पत्रों एवं दूरभाष पर अनुरोध करने के उपरान्त भी गत वर्ष के किसी भी माह की रिपोर्ट आदिनांक तक अप्राप्त रही है। शेष जिलों से आंशिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। अबतक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिलेवार प्रगति रिपोर्ट/विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य जिलों द्वारा वांछित स्वीकृतियां ही जारी नहीं की हैं। यदि स्वीकृतियां जारी की हैं, तो निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किए हैं।

इस सम्बन्ध यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री, महोदय की वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराया जाना अति-आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि -

- 1 निर्माण कार्य की नवीनतम मासिक प्रगति एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र (सोफ्ट प्रति संलग्न) में प्रतिमाह 7 तारीख तक निदेशालय, आईसीडीएस, जयपुर को उनके ई-मेल [jdm.wcd@rajasthan.gov.in](mailto:jdm.wcd@rajasthan.gov.in) पर एवं इस विभाग को ई-मेल [pdengg\\_rdd@yahoo.com](mailto:pdengg_rdd@yahoo.com) पर भिजवाया जावे।
- 2 प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आईसीडीएस को प्रस्तुत कर द्वितीय किस्त की राशि जारी प्राप्त की जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(कै. के. शर्मा)

अधीक्षक अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, 2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 11(3) मो./बजट घो./मरम्मत/आईसीडीएस/2016-17/144896 दिनांक 10.08.2018 के क्रम में।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
5. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त राजस्थान को स्वीकृति योग्य केन्द्रों की सूची शीघ्र जिला परिषद को उपलब्ध कराने हेतु।
6. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।

अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

ग्रामीण विकास विभाग  
अनुभाग-5

राजकीय भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्र भवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य

परिशिष्ट-1

दिनांक 02.08.2018

क्र.सं.	जिले का नाम	विभाग द्वारा जारी स्वीकृति अनुसार मरम्मत योग्य स्वीकृत केन्द्रों की कुल संख्या	कुल स्वीकृत राशि (45+ का योग)	प्रथम क्रिस्त के रूप में आवंटित राशि	मरम्मत योग्य स्वीकृत केन्द्रों की कुल संख्या	सुदृढीकरण के तहत एक मसन्नी अलगसे निर्माण हेतु स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार																	जुलाई, 2018			व्यय राशि का विवरण			विशेष विवरण	Progress received upto/on dated
							जारी तकनीकी स्वीकृति	जारी वित्तीय स्वीकृति	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	प्रगतिस्त	अपूर्ण	अप्रारम्भ	जारी तकनीकी स्वीकृति	जारी वित्तीय स्वीकृति	कार्य प्रारम्भ	कार्य पूर्ण	प्रगतिस्त	अपूर्ण	अप्रारम्भ	मरम्मत कार्य पर व्यय राशि	मसन्नी अलमारी निर्माण पर व्यय राशि	कुल योग								
																								8	9	10	11	12	13		
1	अजमेर	41	53.60	26.80	41	41	41	41	39	32	6	1	2	41	41	39	32	6	1	2	39.38	2.02	41.40								
2	अलवर	190	189.89	94.95	190	162	162	167	37		37	167	13	162	162	37		37	162	125	8.00	0.99	8.99		14.11.2017						
3	बांसवाड़ा	188	127.52	63.76	183	183	172	172	107	41	116		10	172	172	41	116	41		10	79.44	6.3	85.74		11.07.2018						
4	बाड़मेर	89	70.55	35.28	77	89	67	67	67	10	57			5	5	5		5			53.58	4.32	57.90		21.11.2017						
5	भरतपुर	68	90.12	45.06	66	66	66	66	64	62	2		2	66	66	64	62	2		2	60.3	2.84	63.14		10.08.2018						
6	भीलवाड़ा	696	250.92	125.46	245	245	245	245					245	245	245					245											
7	बीकानेर	71	62.04	31.02																											
8	बूंदी	110	58.63	29.32	65	110	48	48					48	22	22					22											
9	चित्तौड़गढ़	287	233.66	116.83	287	287	275	275	266	159	106	106	8	275	275	266	159	106	106	8	133.29	5.52	138.81		19.04.2018						
10	चुरू	92	52.96	26.48	76	76	76						76	76												15.11.2017					
11	दौसा	72	67.31	33.66	110	110	89	89	83	37	46		6	89	89	65	38	46		6	52.78	2.28	55.06	6 निरस्त	10.08.2018						
12	झालापुर	206	108.60	54.30	224	224	213	213	213	183	30	30		213	213	213	183	30	30		75.30	11.69	86.99	11 निरस्त	08.05.2018						
13	श्री गंगानगर	168	59.14	29.57	170	167	140	140	129	65	64		11	137	137	126	65	61		20	30.00	7.12	37.11		12.03.2018						
14	हनुमानगढ़	77	57.09	28.55																											
15	जयपुर	174	208.61	104.31																											
17	जालौर	163	114.98	57.49	163	163	148	148	148	11	137			148	148	148	11	137			43.79	3.32	47.11		15.05.2018						
18	झालावाड़	190	191.97	95.99	190	190	202	202	183	112	65	70	19	199	199	183	112	65	70	19	121.64	7.10	128.74		11.06.2018						
19	झुंझर	136	106.56	53.28	136	136	130	130	64	65	64		1	130	130	64	65	64		1	72.74	6.73	79.47		20.04.2018						
20	जोधपुर	155	140.80	70.40	155	155	142	142	142	23	119			142	142	142	23	119			56.57	4.80	61.37	12-AS निरस्त	09.07.2018						
22	कोटा	73	46.07	23.04	66	66	66	66	64	15	49		2	66	66	64	15	49		2	16.3	1.2	17.50		14.11.2017						
23	नागौर	185	155.75	77.88	184	184	184	184	172	126	48		10	184	184	172	126	48		10	121.4	8.25	129.65		10.07.2018						
24	पाली	210	163.70	81.85	245	245	245	245	82		82		163	245	245	82		82		163	23.73	0.5	24.23		14.11.2017						
25	राजसमन्द	160	124.60	62.30	110	110	110	110	2	2			108	110	110	2	2			108	1.6		1.6		11.04.2018						
26	सवाई माधोपुर	47	48.29	24.15																											
27	सीकर	170	117.34	58.67	171	171	167	167	157	71	86	96	10	167	167	157	71	86	96	10	91.11	7.14	98.25		11.05.2018						
28	सिरोही	201	104.70	52.35	201	201	142	142	33	106			3	142	142	33	106			3	82.8	7.55	90.35		26.04.2018						
29	टीक	93	70.18	35.09	93	93	92	92	92	26	66			92	92	92	25	67			34.21	8.49	42.70		14.08.2018						
30	बांसवाड़ा	523	410.20	205.10	301	301	417	301	195		195		106	417	301	195		195		106	17.5	1.10	18.60		09.02.2018						
31	बूंगरपुर	321	322.14	161.07	321	321	321	321	296		296	90	25	321	321	296		296		25	51.7		51.70		14.11.2017						
32	प्रतापगढ़	180	140.80	70.40	179	179	179	179	115	50	115	129	14	179	179	115	50	115	129	14	86.99	3	89.99		14.11.2017						
33	उदयपुर	96	51.28	25.64																											
	<b>Total</b>	<b>5432</b>	<b>4000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>4249</b>	<b>4275</b>	<b>4139</b>	<b>3952</b>	<b>2750</b>	<b>1196</b>	<b>1786</b>	<b>689</b>	<b>882</b>	<b>4045</b>	<b>3853</b>	<b>2601</b>	<b>1261</b>	<b>1657</b>	<b>594</b>	<b>901</b>	<b>1354.15</b>	<b>102.26</b>	<b>1456.41</b>								